



Eindverslag Project Voedseltuin Jacob Groenplantsoen

Project:	Voedseltuin Jacob Groenplantsoen, Amsterdam-Noord
Leden Kernteam	<ul style="list-style-type: none">• Michiel de Goeje, Jacob Groenplantsoen 16• Hein van Marle, Jacob Groenplantsoen 19• Sigrid Stam, Jacob Groenplantsoen 5• Willy de Jong, Jacob Groenplantsoen 16• Aline de Koning, Jacob Groenplantsoen 9
Contactinfo:	Michiel de Goeje, michieldegoeje@kpnmail.nl
Projectperiode:	1 oktober 2022 – 19 juli 2023

1. Verloop van het project

Het project is heel goed gegaan. En we hebben nu een voedseltuin met actieve participatie van bewoners. De uiteindelijke planning is afgestemd op het plantseizoen in oktober 2022.

Het kernteam van 5 bewoners is regelmatig bij elkaar geweest voor overleg. Het kernteam werd goed ondersteund door Groencoach Peter Duitman. Er is veelvuldig overleg met de gemeente geweest om toestemming te krijgen en duidelijkheid te krijgen over haar eisen.

Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden met de bewoners die in grote meerderheid heel positief reageerden op het idee. Verder is aandacht besteed aan alle financiering om die voor het hele project rond te krijgen. Wij hebben subsidies toegekend gekregen van Regeling stadslandbouw, ZaanIJRegiodeal, NME fonds en Buurtbudget en Integraal Maatschappelijk Initiatief.

Wij hebben verschillende hoveniers benaderd voor ontwerp en uitvoering van het project aan de hand van onze wensen en eisen van de gemeente. Een van de hoveniers trok zich op het laatste moment wegens persoonlijke omstandigheden terug. Wij vonden heel snel een andere hovenier, Alies Fernhout van AliesNatuurlijk die het ontwerp op korte termijn voor het plantseizoen kon uitvoeren. We waren zeer tevreden over deze hovenier, die snel schakelde en ook voor minder kosten het project kon realiseren. De bewoners zijn actief betrokken door organiseren van plantdagen oktober 2022 en maart 2023. Bewoners hebben ook geholpen met aanleg takkenril, speelplek voor kinderen, en inzaaien van overplanten. De bewoners houden we betrokken door houden van werkdagen, communicatie via voedseltuin-app en Instagram en educatieve activiteiten. Wij kunnen stellen dat het project heel succesvol is en er met veel enthousiasme wordt gereageerd door de bewoners. Het project is in meerdere opzichten een verbetering van de buurt.

2. Activiteiten gedurende het project

Voor het activiteitenoverzicht en foto's zie de aparte bijlage 1 en 2.

Hoogtepunt was:

De eerste plantdag in oktober 2022 met feestelijke opening van de voedseltuin.

We hebben uitleg gegeven over de planten en een bewoner zorgde voor een heerlijke lunch. Er is een vak ingeplant voor kruiden en thee, twee grote vakken voor voedselplanten en een

vak voor bloemen (voor vlinders en insecten). We hebben meer dan 120 soorten planten en struiken geplant! Er zijn foto's gemaakt en is er een interview gegeven.

Voor het interview en de foto's: www.rodinl/oostzaan/nieuws/317405/feestelijke-opening-voedseltuin-jacob-groenplantsoen

<https://www.ivn.nl/provincies/noord-holland/nieuws/opening-voedseltuin-amsterdam-noord/>

Op zondag 12 maart 2023 is het moerasstuk met inheemse planten ingeplant. Tevens is een gedeelte van de oever ingezaaid met oeverplanten en is een takkenril aangelegd. Dit alles om de biodiversiteit van de voedseltuin te versterken. Ook zijn 10 eikenstammen met pluggen van Shiitake mycelium geplaatst voor de kweek van paddenstoelen.

Op 8 april is samen met kinderen uit de buurt een takkenhut als speelplek gemaakt.

Op 14 mei is de speelplek verder ingericht met klimtouwen aan de bestaande bomen. Dit was een wens van de bewoners en er wordt veel gebruik van gemaakt.

Op 7 juni 2023 is in samenwerking met IVN een educatieve middag georganiseerd met activiteiten voor volwassenen en kinderen.

3. Aantal deelnemers bij de activiteiten

Op de plantdagen op 29 oktober hebben 30 buurtbewoners actief meegeholpen onder wie 8 kinderen. Ook waren hovenier Alies Fernhout en groencoach Peter Duitman aanwezig.

Op 12 maart hebben 12 buurtbewoners actief meegewerkt en kwamen ook nog 8 andere (nieuwe) bewoners kijken. We waren blij dat ook de nieuwe bewoners direct participeerden, wat goed is voor de kennismaking en cohesie.

Op de educatiemiddag op 7 juni waren 10 volwassenen en 5 kinderen betrokken.

4. De Spreiding van bewoners in ons gebied

Bewoners zijn voornamelijk uit Jacob Groenplantsoen en directe omgeving. We krijgen ook regelmatig bezoek van mensen uit straten die wat verder weg liggen onder andere om compost te brengen.

5. Hoe hebben we de bewoners bereikt

- Doormiddel van groepsapp van de buurt en groepsapp voedseltuin.
- Doormiddel van ons Instagramaccount:



<https://instagram.com/voedseltuinjacobgroenplantsoen?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

- Ook spreken we de bewoners tijdens de maandelijkse tuindagen.

6. Hoe worden bewoners betrokken gehouden

Wij hebben een appgroep en Instagramaccount. Hierop publiceren we regelmatig zaken over de tuin. Wat er te zien is, wat de voortgang is, welke activiteiten er zijn en waarnemingen in de tuin over bloeiende planten, waargenomen insecten in het bijenhotel etc.

We hebben ongeveer 1 maal per kwartaal een werkdag op met bewoners waar we gezamenlijk onderhoud van de tuin doen. (onkruid wieden, composthoop omzetten, koffie drinken en taart eten, etc.)

7. Bevordering van sociale cohesie in de buurt

Door de participatie van bewoners is er meer onderling contact gekomen en is de sociale cohesie toegenomen. Ook nieuwe bewoners uit de buurt zijn actief en doen mee in het project. Dit is echter niet zo makkelijk kwantificeerbaar te maken.

8. Overlast door hangjongeren

Een van de aanleidingen van het project was om overlast van hangjongeren tegen te gaan op dit stukje openbaar groen. Er is nu geen enkel overlast meer. Er komen regelmatig kinderen om te spelen en bewoners uit de buurt en bezoekers komen vaak even kijken hoe de tuin er bij staat. Hiermee hebben we zeker onze doelstelling bereikt.

9. Financiën

De kosten zijn ver binnen het budget gebleven. Zie het apart bijgevoegde financieel overzicht. Het project heeft minder gekost dan oorspronkelijk begroot. De kosten voor hovenier en beplanting waren lager dan begroot ook de begrote verdere uitleg en controle door de hovenier in maart 2023 was niet nodig. Dit hebben we zelf ter hand genomen alsmede een aantal zaken als voorlichtingsbord. De kosten voor projectvoorbereiding en begeleiding zijn hoger uitgevallen, omdat het uiteindelijke traject langer duurde dan oorspronkelijk gepland. De oorspronkelijke begroting is opgesteld in april 2021 en realisatie heeft geduurd tot midden 2023.

In totaal zijn waren de totale kosten € 54.796 Dit is 62,5% van de begrote kosten van € 87.695. De eindverantwoording voor alle subsidies zijn ingediend en verdeeld zoals door ons is voorgesteld aan de subsidiegevers

Michiel de Goeje, 9 januari 2024

Namens Kerngroep Voedseltuin Jacob Groenplantsoen

Michiel de Goeje, Willy de Jong, Hein van Marle, Sigrid Stam, Aline Koning

Bijlage 1 Visuele impressie van het project

Voorlichtingsbijeenkomst voor bewoner



Situatie voor aanleg



Ontwerpen en tekenen



Aanleg voedseltuin door hovenier



Aanleg takkenhut



Plantdag 29 oktober 2022



Plantdag op 12 maart 2023



De voedseltuin op 1 mei 2023



Educatie op 7 juni 2023



Speelplek voor kinderen



Bijlage 2 Uitgevoerde activiteiten

Maand / datum	Activiteit:	categorie	door	Opmerkingen:
Dec 2021	Bodemonderzoek	Project-voorbereiding	Leefomgeving/ Groencoach	Bodem is schoon
Nov 2021	Voorlichtingsavond bewoners	Project-voorbereiding	Kernteam/ groencoach	Er blijkt veel support van bewoners voor voedseltuin
Overleg	Overleg met de gemeente betreffende eisen.	Project-voorbereiding	Groencoach/ kernteam	Gestelde eisen gemeente: draagvalk, bomen niet kappen. Bomen bereikbaar houden voor onderhoud, maximale oppervlakte voedseltuin in relatie tot aantal bewoners.
Nov 2021	Draagvlak en medewerking voor beheer bij bewoners getoetst dmv handtekeninglijst	Project-voorbereiding	Kernteam	23 huishoudens steunen ons plan. 22 mensen willen ook meewerken in de tuin. 3 huishoudens zijn neutraal of geven geen actieve steun.
Nov 2021	Gesprekken met 3 mogelijke hoveniers voor ontwerp en uitvoering	Project-voorbereiding	Groencoach/ kernteam/ hoveniers	Definitieve keuze gemaakt voor hovenier na toestemming gemeente in feb 2022
Dec 2021	Plan ingediend bij gemeente en toestemming gevraagd.	Project-voorbereiding		Feb 2022 voorlopige toestemming van de gemeente voor aanleg onder voorbehoud definitieve ontwerp
Dec 2021 t/m okt 2022	Verdere financiering bij andere organisaties aangevraagd	Project-voorbereiding		NME dec 2021; IMI maart 2022; Buurtbudget Noord-West Oktober 2022
Mei-juni 2022	Overleg met hovenier over ontwerp	Project-voorbereiding	Kernteam	Schetsontwerp en begroting voor uitvoering van hovenier ontvangen juni 2022. We gaan akkoord in Aug 2022
Aug 2022	Vragen kostenraming aan 3 verschillende hoveniers voor uitvoering	Project-voorbereiding	Kernteam/ Groencoach	We kiezen voor hovenier voor uitvoering van het ontwerp Aug 2022
Juni 2022	2 ^e Voorlichtingsavond bewoners	Project-voorbereiding	Kernteam/gro encoach	Presentatie van ontwerp en plannen
Juni 2022	Definitieve ontwerp naar de gemeente voor toestemming	Project-voorbereiding	Kernteam/ Groencoach	Toestemming ontvangen 15 aug 2022 via Groencoach peter Duitman
Aug 2022	Offerte voor uitvoering door nieuwe hoveniersbedrijf Alies Natuurlijk	Project-voorbereiding	Kernteam/ Groencoach	Vorige hovenier haakt plotseling af voor de uitvoering van het ontwerp. We vinden echter snel een nieuwe hovenier die een lagere kostenbegroting maakt en die we accepteren.
Aug 2022	Speeltoestellen worden weggehaald	Aanleg	HvR Speeltotaal	
Oct 2022	Aanleg voedseltuin door Hovenier	Aanleg	Alies Natuurlijk!	Snoeien, aanleggen verhoogde bedden, grond aanbrengen en voorbereiding voor plantdagen.
Okt 2022	Vorbereiding plantdagen	Communicatie	Kernteam, Groencoach	Is gedaan en er is een interview geweest.

	Communicatie naar bewoners, via Whatsappgroep voedseltuin. Site buurtgroen 020, interview/artikel lokale krant			
Okt 2022	Vorbereiden plantdagen drinken en lunch	Project-voorbereiding	Kernteam	gedaan
Okt 2022	Vorbereiden beplanting uitzetten van alle planten	Project-voorbereiding	Kernteam, Hovenier, Groencoach	Gedaan op vrijdag 28 oktober 2022
29 oktober 2022	29 oktober 12.30-13.30	Aanleg	Hovenier, bewoners	Eerste plantdag met bewoners, uitgevoerd volgens plan met lunch en drinken en met veel enthousiasme
29 oktober 2022	Uitleg over de voedseltuin voor bewoners en subsidieverleners	Educatie	Hovenier, M. de Goeje	Gedaan
Jan 2023	Plaatsing infobord	Educatie	Kernteam	Infobord is zelf ontworpen geframed en neergezet.
Maart 2023	Eiken stammen met Shiitake-inoculaat geplaatst	Aanleg	Kernteam	Stammen zijn opgehaald van biologische kweker in Balkbrug. Deze produceerden meteen goed.
12 Maart 2023	Tweede plantdag met bewoners	Aanleg	Bewoners en kernteam	Moerasplanten geplant, oeverstuk ingezaaid en takkenril gemaakt.
Maart 2023	Levering waterpomp met zonnepaneel	Aanleg	Kernteam	Voor bewatering op zonne-energie
April 2023	Bijplanten waar nodig,	Aanleg	Kernteam	Op 5 april Een zijn 2 frambozen ter vervanging geplant
April 2023	Inrichten/beplanten tuin voor kinderen	aanleg	Kernteam, bewoners	Op 9 april is er gezamenlijk met kinderen een takkenhut gebouwd
14 mei 2023	Werkdag voor bewoners	Onderhoud	Kernteam, bewoners	Onderhoud tuin en aanleg speelplek voor kinderen
Mei 2023	Rapportage naar subsidieverleners		Kernteam, Groencoach	Is afgerond. Laatste definitieve vaststelling werd op 7 januari 2024 verkregen.
7 Juni 2023	Educatie over voedseltuin en activiteit voor kinderen	educatie	IVN, Kernteam, groencoach, bewoners	Voor volwassenen, uitleg over de voedselplanten en kruiden, zelf kruiden thee en kruidenboter maken. Voor kinderen: onderzoek naar bodendieren en blindproeven van voedselplanten
Juli 2023	Materialen voor roterende compostzeef	aanleg	Kernteam	Composthopen functioneren goed en zijn omgezet, maar moeten wel gezeefd worden. We hebben zelf een roterende compostzeef maken.

